

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517321 0443 (КТПКВК МБ)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання коштів": (тис.грн.)

[illegible]

1.5.	Забезпечення реконструкції об'єктів		782,898	782,898	782,258	-0,640	-0,640
	Роботи з реконструкції виконані під фактичні об'єми. Економія коштів після виконання робіт.						

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)		
1	Залишок на початок року	x	x	x			
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень	x	x	x			
1.2.	інших надходжень	x	x	x			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2	Надходження	2018,875	1284,990	-733,885			
	в т.ч.						
2.1.	власні надходження	x	x	x			
2.2.	надходження позик	x	x	x			
2.3.	повернення кредитів	x	x	x			
2.4.	інші надходження	2018,875	1284,990	-733,885			

Авторський нагляд не проведено в зв'язку з невиконанням основних робіт

Авторський нагляд здійснено під фактично виконані роботи

Відсутність подальшої потреби у виконанні робіт

Згідно розробленим проектам на виконання робіт в повному обсязі не вистачає виділеного фінансування

Роботи з реконструкції виконані під фактичні об'єми

Економія коштів після виконання робіт

3.	Залишок на кінець року	x	x	x			
	в т.ч.						
3.1.	власних надходжень	x	x	x			
3.2.	інших надходжень	x	x	x			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року							

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	затверджено паспортом бюджетної програми				виконано				відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення будівництва об'єктів (забезпечення авторського нагляду)												
Забезпечення будівництва об'єктів (забезпечення авторського нагляду)												
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків, тис. грн		12,048	12,048			0,000	0,000			-12,048	-12,048

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

*актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої її реалізації
ефективності бюджетної програми - забезпечено виконання завдань програми
корисності бюджетної програми- утримання об'єктів міста в належному стані
довгострокових наслідків бюджетної програми довгостроковість програми не передбачена*

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва міської ради


(підпис)

В.І. Ворончихіна
(ініціали та прізвище)