

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2018 рік

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1517361 (КТПКВК МБ)	0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

№ п/п	Показники	план з урахуванням змін			виконано			відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)		4 693,481	4 693,481			2 525,871			-2 167,610
	Несприятливі погодні умови. Об'єкт введено в експлуатацію.									
	Відмінені процедура закупівлі, корегування кошторисної документації									
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 475,370	3 475,370			1 844,298		-1 631,073	-1 631,073
	Несприятливі погодні умови. Об'єкт введено в експлуатацію.									
1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту		1 218,111	1 218,111			681,573		-536,538	-536,538
	Відмінені процедура закупівлі, корегування кошторисної документації									

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	x	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	x	x
1.2.	інших надходжень	x	x	x

(тис.грн.)

Інвестиційний проект 2 Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: вул.Федоренка, 33а		554,626	554,626	20,951	-533,675	20,951	0,000
<i>Відмінена процедура закупівлі, проведено корегування кошторисної документації</i>							
Інвестиційний проект 3 Капітальний ремонт ДНЗ № 43		663,485	663,485	660,622	-2,863	660,622	0,000
<i>Роботи з капітального ремонту виконані під фактичні об'єми</i>							
Інвестиційний проект 4 Реконструкція залпавного мосту № 1 м.Северодонецьк		2 143,841	2 143,841	516,245	-1 627,596	516,245	0,000
<i>Роботи не виконані в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами</i>							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0,00	0,00	0,00	x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - **є актуальною для подальшої її реалізації**
 ефективності бюджетної програми - **забезпечено виконання завдань програми**
 корисності бюджетної програми- **утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення додаткової кількості дитячих місць.**

довгострокових наслідків бюджетної програми **довгостроковість програми не передбачена**

Головний бухгалтер відділу капітального будівництва міської ради


 (підпис)

В.І. Ворончихіна
 (ініціали та прізвище)